



|                                                                       |                  |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| Vorlage Nr.: 23/077                                                   |                  | 17.11.2005 |     |
| Berichtsvorlage                                                       |                  | öffentlich |     |
| für den                                                               | Berichterstatter | Sitzung am | TOP |
| Schulbaukommission                                                    | Kreisdirektor    | .          | .   |
| Schulausschuss                                                        | Kreisdirektor    | 07.12.2005 | 5   |
| Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten | Kreisdirektor    | 08.12.2005 |     |
| Kreisausschuss                                                        | Kreisdirektor    | 12.12.2005 | 15  |
| Kreistag                                                              | Kreisdirektor    | 19.12.2005 | 14  |

### Errichtung eines Chemiekompetenzzentrums (ChemKom) an dem Berufskolleg Hans-Böckler in Marl

**Beschlussvorschlag:** Der Kreistag nimmt den aktuellen Bericht zur Umsetzung des ChemKom-Projektes am Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl zur Kenntnis.

#### Erläuterungen zur Sach- und Rechtslage:

(Bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf Umwelt, Gleichstellung oder Finanzen ist in den Erläuterungen darauf besonders einzugehen)

Am 26.09.2005 hat der Kreistag den Landrat beauftragt, das Konzept zur Errichtung eines Chemiekompetenzzentrums (ChemKom) am Standort des Hans-Böckler-Berufskollegs in Marl umzusetzen. Durch einen Beschluss der Dezernentenkonferenz wurde die Federführung in der Kreisverwaltung dafür dem Amt für Immobilienangelegenheiten (Amt 23) übertragen. Zur Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes hat das Amt 23 dazu die als **Anlage 1** beigefügte Organisationsstruktur für die Projektdurchführung entwickelt.

**Wesentliche Vorbehalte** des Umsetzungsbeschlusses durch den Kreistag waren die Nachweise

- über die **Beteiligung der Wirtschaft** in Höhe von 250.000 € (Bar- oder Sachmittel),
- über zugesagte **Fördermittel** des Landes NRW in Höhe von 5.200.000 €.

| Ämter | Amtsleiter/in | Dezernent/in | Kreisdirektor | Landrat   |
|-------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 20    | gez. Dynak    |              | gez. Scholze  | gez. Welt |
| 40    | gez. Kniehase | gez. Klöter  |               |           |
| 23    | gez. Ehlert   |              |               |           |
|       |               |              |               |           |

|                   |                                                   |     |                                                 |        |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------|
| Beratungsergebnis | <input type="checkbox"/> gemäß Beschlussvorschlag |     | <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss |        |
|                   | <input type="checkbox"/> einstimmig               | Ja: | Nein:                                           | Enth.: |

Darüber hinaus ist durch die in Aussicht gestellten Fördermittel zu beachten, dass zur Vermeidung von Rückforderungen des Fördergebers das Projekt bis zum **31.12.2008 bauphysikalisch abgeschlossen** sein muss.

Die zwingend erforderliche **Beteiligung der Wirtschaft** in einem Umfang von 250.000 € in Form von Bar- und/oder Sachmittel kann nach dem heutigen Stand der Verhandlungen in Aussicht gestellt werden. Die dazu bisher erzielten Absprachen sollen bis spätestens Ende November 2005 in Form von verbindlichen Verpflichtungserklärungen vorliegen, so dass eine Einarbeitung dazu in dieser Vorlage aus terminlichen Gründen nicht mehr erfolgen kann. Insofern wird über den aktuellen Verhandlungsstand durch den Berichterstatter mündlich in der Sitzung vorgetragen.

Ein entsprechender **Förderbescheid** ist nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Münster in den nächsten Tagen zu erwarten. Auch hierzu erfolgt in der Sitzung mündlich ein aktueller Bericht.

Mit dem Beschluss vom 26.09.2005 hat der Kreistag zur Projektrealisierung und -begleitung auch einer zusätzlichen Stelle zugestimmt. Da die tatsächliche Besetzung voraussichtlich erst zum 01.01.2006 erfolgen kann, wurden im Amt 23 zu Lasten anderer Aufgaben die organisatorischen und personellen Voraussetzungen für einen sofortigen Projektbeginn geschaffen, um das vorgegebene Projektende nicht zu gefährden. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass die terminlich zwingend notwendigen Ausschreibungen für die Fachplaner Architektur und technische Gebäudeausrüstung vorbereitet und zwischenzeitlich auch veröffentlicht wurden. Unter Berücksichtigung der vergaberechtlichen Termine sind die tatsächlichen Beauftragungen Mitte Februar 2006 vorgesehen. Im Anschluss daran sollen kurzfristig die ersten Maßnahmen unter Hinzuziehung der Fachplaner zur Ausschreibung gebracht werden, um den für die zeitliche Projektrealisierung absolut notwendigen Ausführungsbeginn in den Sommerferien 2006 sicherzustellen.

Seitens der Verwaltung wird sichergestellt, dass während des gesamten Projektablaufes eine kontinuierliche Berichterstattung in den politischen Gremien erfolgt.

**Anlage 1 der Berichtsvorlage Nr. 23/077 zur Umsetzung des ChemKom-Projektes am Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl**

