



Vorlage Nr.: 2017/068

24.04.2017

Berichtsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	FBL E	10.05.2017	

Sachstandsbericht zum Umbau (Gradientenanhebung) der K 41 (Bismarckstr.) in Dorsten

Darstellung des Sachverhaltes:

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2013 nach Vorberatung im ALUBA am 06.06.2013 (siehe Vorlagen Nr.: 2013/063) folgenden einstimmigen Beschluss gefasst:

„Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung abzuschließen, die Kosten für die Haushaltsplanung zu ermitteln, das Zuwendungsänderungsverfahren einzuleiten und die Maßnahme mit den Beteiligten umzusetzen.

Bevor seitens der Verwaltung die Vergabe zur Umsetzung der Maßnahme eingeleitet wird, wird die Planung dem Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten noch gesondert vorgestellt.“

Nach Abschluss der Planung durch das Ing.-Büro ISW aus Borken erfolgte die Vorstellung der Planung im Kreisausschuss in seiner Sitzung am 21.09.2015 nach Vorberatung im ALUBA am 09.09.2015 (siehe Berichtsvorlage Nr. 2015/116). Beide Ausschüsse nahmen die Berichtsvorlage ohne Einwendungen oder Anmerkungen zur Kenntnis.

Einzelheiten zum Beschluss sowie die Ausführungen im Bericht bitte ich den o. g. Vorlagen zu entnehmen.

Die Baumaßnahme wurde anschließend am 10.02.2016 ausgeschrieben. Zur Submission am 09.03.2016 lagen 10 Angebote vor, die seitens der Fachdienste 14 (rechnerisch) und FD 66 (fachtechnisch und wirtschaftlich) geprüft wurden.

Süberkrüb
Landrat

Butz
Kreisdirektor

Der Auftrag wurde nach aufwendiger Prüfung mit Schreiben vom 28.04.2016 der mindestbietenden Firma BLR GmbH, Münster erteilt, welche die Arbeiten dann in der 24. KW 2016 mit der Umsetzung des Verkehrskonzeptes aufnahm.

Die Akzeptanz des Projektes in der Bevölkerung ist hoch, was auch auf die umfassende und fortlaufende Information der Bürger/innen zurückzuführen ist. So fanden im Vorfeld der Vergabe am 24.09.2015 (Vorstellung der Maßnahme) und am 20.06.2016 (Verkehrsfragen) öffentliche Informationsveranstaltungen im Rathaus Dorsten statt.

Während der nun laufenden Durchführung der Maßnahme in der Örtlichkeit werden regelmäßige, monatliche Sprechstunden im Baubüro angeboten und auch turnusmäßig die örtliche Presse informiert.

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind knapp 50 % der Gesamt-Bauleistungen erbracht, wobei der Brückenabriss der ehemaligen Bundesbahnstrecke komplett erfolgt ist, der Kanalbau zu 90 % abgewickelt ist und die Geländeanhebung (Auffüllung der Trogmulde unter der ehemaligen DB-Brücke) zu 75 % abgeschlossen ist.

Die Bauarbeiten verlaufen im Zeitplan.

Der Fertigstellungstermin für den Umbau der Bismarckstr. (K 41) einschl. der Neuanlage eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung „Am Güterbahnhof / Am Holzplatz“ gilt derzeit für Ende des Jahres als nicht gefährdet.

- - - - -